



Clave y Nombre de la Entidad:
30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:
100 MISANTLA
FAISMUN
64,857,408.00

Hoja:
Fecha de Aprobación:
23/04/2025


Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Riesgo		Fecha real		Financiero		Clave de Localidad	%	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				%	Inicio	%	Inicio																									%	Inicio	%	Inicio				%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UR	01	b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Presidencia
Información que da resultados
Javier Hernández Cepeda
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Tesorería.
Nombre, firma y sello
Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla



Hoja: 23/04/2025

Controllo

Tesoreria

Transformação e qualidade dos resultados
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nambrell Trindade



El Ayuntamiento de Misamis
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla

H. Ayuntamiento de Misantla



Clave y Nombre de la Entidad:
30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:
100 MISANTLA
Fuente de Financiamiento:
FAISBUN
Presupuesto Autorizado:
64,857,408.00

Hoja:
Fecha de Aprobación:
23/04/2025

Programa Subprograma Tipo			Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Desagregada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Médias		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Fuentes Estatales	Fuentes Federales	Unidad de Medida	Aprobadas											
				%	Término	Fechas reales	%																							Fechas reales	Términos									
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS CRUCES ENTRE LAS CALLES SAN SEBASTIÁN Y VERACRUZ, INDEPENDENCIA.	30108002	L.A. LIBERTAD	0.00			0.00			445,200.00	445,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	190.00							
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS CRUCES ENTRE LAS CALLES SAN SEBASTIÁN Y VERACRUZ, INDEPENDENCIA.	30108005	PUEBLO VIEJO	0.00			0.00			379,450.00	379,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	125.00	3 de 8				
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS CRUCES ENTRE LAS CALLES SAN SEBASTIÁN Y VERACRUZ, INDEPENDENCIA.	30108000	MISANTLA	0.00			0.00			345,143.24	345,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	65.00				
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AVENIDA HUASTECA, CULTURA TOTONACA Y SOBRE UN COSTADO DE LA CARRETERA MISANTLA - MARTINEZ DE LA TORRE.	30108004	PALPOMALICAN	0.00			0.00			2,392,450.00	2,392,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	63.00			
SD	02	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MANUEL AVILA CAMACHO, IGNACIO ZARAGOZA Y ENRIQUE DE ESCOBEDO A TANQUE SÉPTICO.	30108003	LOMA DEL COLOUTE	0.00			0.00			1,454,000.00	1,454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	580.00		
SD	02	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TURQUESA, CUARTE, JASPE, EMERALDA Y ZAFIRO, EN LA COLONIA LAS BRISAS.	30108000	MISANTLA	0.00			0.00			887,600.00	887,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	245.00		
SD	02	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRIMERO DE MAYO, MIGUEL HIDALGO, AVILA CAMACHO Y PRIVADO SIN NOMBRE.	30108008	COLORADO CHICO	0.00			0.00			1,195,200.00	1,195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	535.00	
SD	02	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE EMERGENCIA, AVILA CAMACHO Y PRIVADO SIN NOMBRE.	30108000	MISANTLA	0.00			0.00			1,265,000.00	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	366.00	
SD	02	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL BENEFICIO (CAMINO A INDEPENDENCIA).	30108006	VICENTE GUERRERO	0.00			0.00			775,300.00	775,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	470.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ANADOR URBANO SOBRE UN COSTADO DE LA CARRETERA ASFALTADA MISANTLA - MARTINEZ DE LA TORRE, A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA ERIAL, PIEDRA GRANDE (SEGUNDA ETAPA).	30108001	COLONIA ERIAL, PIEDRA GRANDE (ARROYO HONDO)	0.00			0.00			135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	394.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ANADOR URBANO SOBRE UN COSTADO DE LA CARRETERA ASFALTADA MISANTLA - MARTINEZ DE LA TORRE, A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUZ, PIEDRA GRANDE (SEGUNDA ETAPA).	30108000	MISANTLA	0.00			0.00			146,520.00	146,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	273.00	

Presidencia

UNIDOS MEXICANOS

Javier Hernández Capandúa
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
Nombre, fecha y sello

Tesorería

TRANSFORMACIÓN DE RESULTADOS

Nombre, fecha y sello

Contraloría

TRANSFORMACIÓN DE RESULTADOS

Nombre, fecha y sello

H. Ayuntamiento de Misantla

2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla

2022-2025




Clave y Nombre de la Entidad:
109 MISANTLA
Clave y Nombre del Municipio:
FAISMUN
Presupuesto Autorizado:
64,837,488.00

Programa Subprograma Tipo										Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Riesgo		Fechas reales		Fechas reales		Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Fuentes Federales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																								
					%	%	Inicio	Termino	Inicio	Termino																																										
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PATRICIO CHIRROS CALERO, EN LA COLONIA MANUEL VILLARUA LIMA.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					879,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00																						
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE PLATA PROVIDENCIA HASTA LA CALLE PLATA MANUEL, EN LA COLONIA PUERTO PALCHAM.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					825,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CATALUPEL ENTRE LAS CALLES SOLEDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					235,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DOMINIQUEZ Y JARQUE, EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINIQUEZ Y JARQUE, EN LA COLONIA ESPAÑOLA.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					1,618,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					1,375,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					862,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					1,000,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					1,000,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					995,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					995,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					995,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					2,135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					2,135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					1,412,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					1,412,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					1,595,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARABALLA Y MIRQUE HIDALGO, EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	30109000	MISANTLA	0.00	0.00					1,595,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00																				

Presidencia
Transformación que da resultados
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
Nombre, firma y sello

Tesorería
Transformación que da resultados
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tesorero Municipal
Nombre, firma y sello

Contraloría
Transformación que da resultados
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Contralor Municipal
Nombre, firma y sello



Hoja: 23/04/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Riesgo		Financiero		Fuente de Financiamiento	Otros	Aportación Beneficiarios	Aportación Municipal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estadales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estadales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estadales	Unidad de Medida	Aprobadas			
					%	Fecha reales	%	Fecha reales																							
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JAPEL ENTRE LAS CALLES MIRASOL Y LA COLONIA LOMA DE LAS FLORES.	301090001	MISANTLA	0.00									1,910,300.00	1,910,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,320.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL SALVADOR ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y FILIPINAS, EN LA COLONIA 20 DE OCTUBRE.	301090001	MISANTLA	0.00									786,450.00	786,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	655.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LOS DOS ENTRE LAS CALLES GABRIELA MISTRAL Y LAMITE, EN LA COLONIA NUEVA EMERALDA (AMPURUCO LOS LIBEROS).	301090001	MISANTLA	0.00									982,500.00	884,500.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	686.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COSTA EMERALDA ENTRE LAS CALLES PLATA ESCONDIDA Y MACACARIO Y CALLE BALDAR ENTRE COSTA Y MAR AZUL, EN LA COLONIA MINAMAM.	301090001	MISANTLA	0.00									670,245.00	670,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	510.00
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 36 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES S DE MAYO Y CALLEJÓN JARDIN.	301090113	VERNISTIANO CARRANZA	0.00									2,165,400.00	2,165,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,750.00
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y FRANCISCO VILA DANTE DELGADO RAMÍREZ Y MANUEL VILLA CAMACHO.	301090017	FRANCISCO SARAHUA CARPENTERA	0.00									1,185,950.00	1,185,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	295.00
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA COLONIA EMBUJANO ZAPATA.	301090017	FRANCISCO SARAHUA (PASO VIEJO)	0.00									395,640.00	395,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	811.00
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y FRANCISCO VILA ENTRE LAS CALLES JUSTO SERREA Y LAS AMÉRICAS.	301090004	PASO BLANCO	0.00									1,766,200.00	1,766,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	767.00
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS CRUCES ENTRE LAS CALLES SAN SEBASTIAN Y VERACRUZ.	301090005	PUEBLO VIEJO	0.00									1,465,560.00	1,465,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	300.00
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y LOS CANALES.	301090008	SAN VICENTE DÍAZ BICHÓN	0.00									1,565,700.00	1,565,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	238.00
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CUARENTAFRANC Y LA RESEA E. JOE TRAPICHE.	301090113	E. JOE TRAPICHE	0.00									1,919,300.00	1,919,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,216.00

[illegible]



Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz
199 MISANTLA
FASIMUN
64,857,488.00

Programa Subprograma Tipo										Avances Físico Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
No. OTRA		Nombre del Proyecto / Descripción de la OTRA	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Fuente de Financiamiento	Costo Total	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																	
						Inicio	Término	Inicio	Término																							Inicio	Término	Inicio	Término													
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENTO JUAREZ ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y URISULO GALVAN.	30109004g	PLAN DE LA VEGA	0.00						883,740.00	883,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	516.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAROLINO ANAYA ENTRE LAS CALLES RAFAEL MURILLO VIDAL Y BENTO JUAREZ.	30109004g	PLAN DE LA VEGA	0.00						984,500.00	984,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	763.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA HASTA LA CARRETERA ASFALTADA.	301090023	IGNACIO ZARAGOZA (EL CHORRO)	0.00						1,495,860.00	1,495,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	1,102.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO QUE HACEN LAS CALLES BENTO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO ENTRE LA LAZARDO CARDENAS.	301090064	SANTA CRUZ HIDALGO	0.00						1,338,306.00	1,338,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	400.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENTO JUAREZ ENTRE LAS CALLES DEL SALON SOCIAL A CASA DEL CAMPESINO.	301090061	CERRO QUEBRADO (LOS BENT TELLES)	0.00						524,000.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	1,540.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAROLINO ANAYA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA.	301090013	LA DEFENSA	0.00						2,144,700.00	2,144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	1,481.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL (CALLE EL MANGO) EN LA COLONIA EL MANGO.	30109006g	VICENTE GUERRERO	0.00						365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	145.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN PENDIENTES PRONUNCIADAS EN LA PRIVADA HERNANDEZ DE LA CALLE REFORMA A LIMITE	301090137	VENUSTIANO CARRANZA	0.00						309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	270.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE EL ACCESO A CAMPO DEPORTIVO Y CAMINO INTERPARCELARIO.	301090136	SANTA DECILA	0.00						771,200.00	771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	152.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES MIGUEL HIDALGO, BENTO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MANUEL JIMAR CAMACHO Y LUISO GARCERAN.	301090055	RANCHO ALEGRE	0.00						1,165,400.00	1,165,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	539.00																
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CAROLINO ANAYA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA.	301090067	TRONCONES	0.00						1,481,000.00	1,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	820.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVO	301090067	TRONCONES	0.00						1,481,000.00	1,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	315.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVO	301090067	TRONCONES	0.00						1,481,000.00	1,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													OBRA	1.00																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVO	301090067	TRONCONES	0.00						1,481,000.00	1,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													METRO CUADRAD O	5.00																

Presidencia
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSFORMACIÓN QUE DA RESULTADOS
Nombre, firma y sello

Tesorería
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRANSFORMACIÓN QUE DA RESULTADOS
Nombre, firma y sello

Contraloría
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRANSFORMACIÓN QUE DA RESULTADOS
Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

SELO DIGITAL: QJSxRrHAmvDmVwU0B0F2vufX6MkkIPwg2FsbjKrxw9daguYe+IB15rPmEgH4JHGxIVbhq+xrNWIScYL01D86y1IQ03VzINzaexikGzqIn09HzuHullakEg2ewIMz0BzRwWf3vPEbhJfBa161hdw=



Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz
199 MISANTLA
FAISMUN
64,857,488.00

Hoja: 23/04/2025

Programa Subprograma Tipo			Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Disponible)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Métas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No. OTRA	Nombre del Proyecto / Descripción de la OTRA	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Inicio	Termino		Inicio	Termino																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA PIEDRA LL - EL COMEJÉN.	30108019	EL COMEJÉN	0.00			0.00			325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia

TRANSFORMACIÓN QUE DA RESULTADOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Jefe de Gabinete
Nombre, firma y sello

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO
Nombre, firma y sello

VOCAL E COORDINADOR GENERAL
Nombre, firma y sello

Tesorería

TRANSFORMACIÓN QUE DA RESULTADOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Jefe de Gabinete
Nombre, firma y sello

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO
Nombre, firma y sello

VOCAL E COORDINADOR GENERAL
Nombre, firma y sello

Contraloría

TRANSFORMACIÓN QUE DA RESULTADOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Jefe de Gabinete
Nombre, firma y sello

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO
Nombre, firma y sello

VOCAL E COORDINADOR GENERAL
Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025



Clave y Nombre de la Entidad:
189 MISANTLA
Clave y Nombre del Municipio:
FAJESUMIN
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:
64,857,408.00

Programa Subprograma Tipo										Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas			Observaciones
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Externas	Otras Fuentes Externas	Otras Fuentes Externas	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Externas	Otras Fuentes Externas	Otras Fuentes Externas	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Externas	Otras Fuentes Externas	Otras Fuentes Externas	Unidad de Medida	Aprobadas																				
						Inicio	Termino		Inicio	Termino																																											
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA PRIMAVERA - EJIDO VISTA HERMOSA (PLAYATILLO)	30109007		0.00						325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10																			
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LOMA DEL CONCHITO - LA HABANA	30109002		0.00						325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	8 de 8																			
R	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS EN PENDIENTES PRONUNCIADAS A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO SANTA CRUZ ESPALDILLA - RANCHERÍA ESPALDILLA	30109001		0.00						325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10																	
R	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE MISANTLA (COLONIAS DE MAYO) - LA REJONA	30109000		0.00						325,000.00	268,188.00	0.00	56,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10																	
2025	30	109	0079								64,857,408.00																									23/04/2025																	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Presidencia
Transformación que da resultados
Javier Hernández Cárdenas
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Tesorería
Transformación que da resultados
Nombre, firma y sello

Contraloría
Transformación que da resultados
Nombre, firma y sello



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025